

## ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство хоккейной коробки расположенной по адресу: Омская обл. Азовского немецкого национального муниципального района с. Поповка ул. Школьная, 24К

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Азовский немецкий национальный муниципальный район

2.2. Поселение: Сосновское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Поповка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская обл, Азовский немецкий национальный муниципальный район, с. Поповка, ул. Школьная, 24К

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: \_\_\_\_\_  
с 01.05.2023 по 10.08.2023

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1471662,40	878801,07	592861,33	
2	Средства местного бюджета	439940,00	262647,26	177292,74	
2.1	Собственные средства местного бюджета	250000,00	149301,44	100698,56	
2.2	Инициативные платежи физических лиц	79940,00	47712,54	32227,46	
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	110000,00	65633,28	44366,72	
Всего		1911602,40	1141448,33	770154,07	В связи с экономией на аукционе

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме

трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	КФХ «Дебус Е.В.»	предоставление техники: Трактор ЮМЗ Автомобиль ВАЗ	час. час.	9 24	
2	КФХ «Черкашин В.Ю.»	Предоставление техники: Трактор МТЗ	час.	10	
3	Гольм В.Д.	Предоставление техники: ГАЗ-53	час.	24	

-----

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

## 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Белов Е.Б.	Подготовка земельного участка (градирование и расчистка)	Объем (300 куб.м)
2	Пивоваров Е.А.		
3	Кислицын В.П.		
4	Кох В.А.		
5	Гольм А.Д.		
6	Гольм В.Д.		

7	Панов С.И.
8	Роякин Н.И.
9	Шершнев Н.Н.
10	Худорожко Н.Ю.
11	Кох А.В.
12	Кох А.В.
13	Семенов Е.А.
14	Кроо Я.Д.
15	Джафаров К.
16	Костюков Н.Ф.
17	Гольм В.А.
18	Антонов Егор Владимирович
19	Бейфус Евгений Валерьевич
20	Вахтель Александр Викторович
21	Диль Владимир Иванович
22	Кваша Владимир Сергеевич
23	Клют Николай Александрович
24	Макаренко Иван Владимирович
25	Мартын Александр Яковлевич
26	Марьянов Александр Васильевич
27	Овечкин Максим Маратович

28	Руппель Александр Егорович	
29	Семенов Иван Николаевич	
30	Хлынов Александр Анатольевич	
31	Шенмайер Илья Петрович	
32	Хрущёв Дмитрий Александрович	
33	Рыжков Евгений Викторович	

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В селе Поповка Азовского немецкого национального муниципального района Омской области произведено устройство хоккейной коробки площадью 425 кв.м. Предварительно произведена подготовка земельного участка (грейдирование и расчистка).

Проведено освещение.

Установка хоккейной коробки позволит проводить спортивно-массовые мероприятия, соревнования по хоккею, шор-треку и фигурному катанию. В летнее время года использовать для игры в футбол, баскетбол и волейбол.

(Фотографии прилагаются количество 4 шт.)

И. о. Главы Сосновского сельского поселения  
Азовского немецкого национального  
муниципального района Омской области

С.Н. Лебедева

"11" августа 2023 года